

# Anrainer-Information

Dezember 2010

Wien Hauptbahnhof

## Grobterminliste Verkehrsstation bis 2012

Thema	Start	Ende	Anmerkung
Tiefgeschoße Ost		31.10.10 31.05.11	oberste Decke fertig Hinterfüllung
Tiefgeschoße West		31.05.11 31.12.11	oberste Decke fertig Hinterfüllung
Gleistragwerke/ Bahnsteigtragwerke	01.09.10	27.04.12	für Teilinbetriebnahme
Innenausbau, Fördertechnik	01.07.11		Lifte, Rolltreppen
Dach/Bahnsteigdächer	01.07.11		Montagebeginn
Straßenoberflächen Vorplatz Süd, Busbahnhof, Argentinierstr. Mommseng.	01.01.12	08.12.12	MA 28
BT Zentral (unter Gleisen)		31.05.11	Verteilhalle
Technische Gebäudeausrüstung	11.01.12	31.12.12	Energie, Wasser, Abwasser
Fassade Süd	30.04.12	05.08.12	
Containerprovisorium Vorplatz Süd	03.08.12	08.12.12	Kassen e.t.c.
Neue Güterzugumfahrung	06.08.12	06.08.12	
Teilinbetriebnahme Verkehrsstation	08.12.12	08.12.12	



**Sie haben Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen?**  
**Der Projekt Ombudsman Peter Guggenberger**  
 freut sich auf Ihren Anruf: 01/90 292 – 4000,  
 email: [ombudsmann@fcp.at](mailto:ombudsmann@fcp.at)