

Bau-Information

März 2008

Station Wien Südtiroler Platz

Arbeitsprogramm März 2008

Bahnsteigverlängerung

Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch des Tunnels. Arbeiten für die neuen Stiegenanlagen, Aufgang Argentinierstraße. Abbruch des Schnellbahntunnels im Bereich der Bahnsteigverlängerung. Schalen, Armieren und Betonieren der Mauern für die neuen Stiegenanlagen und „Zudeckeln“ des Bereiches.

Schnellbahnstrecke im Bereich der Hst. Wien Südtiroler Platz von Samstag, 15.03.2008, 01:35 Uhr bis Montag, 31.03.2008 Betriebsbeginn, 4:25 Uhr gesperrt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Reiseplanungen. Weitere Informationen www.oebb.at oder 05-1717

Arbeitsmittel: Hydraulikbagger mit Abbruchrüstung, LKW, Schwerlastfahrzeuge, Bohrgeräte, Energieaggregate, Gleisbaumaschinen

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr, Abbrucharbeiten im Dreischichtbetrieb

Deckentausch

„Zudeckeln“ der Deckenabschnitte 1a und 4/2 mit Fertigteilen. Freilegen der Tunneldecke im Abschnitt 4/2 (Bereich Zugang Wien Südbahnhof Bahnsteige 10 bis 19). Vorbereitungen (Schneiden) zum Abheben der Decke

Arbeitsmittel: Bagger, LKW, Kräne, Betonsägen, Energieaggregate, Pneumatikhämmer

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr, während der Abbrucharbeiten (Schnellbahntunnel) im Dreischichtbetrieb

Wir sind bemüht Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Leider können während der Bauzeit Lärm- und Staubbelastungen nicht gänzlich vermieden werden.

**Sie haben Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen?
Der Projekt Ombudsmann Peter Guggenberger
freut sich auf Ihren Anruf: 01/90 292 – 4000,
e-mail: ombudsmann@fcp.at**